

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی
عملکرد از محل اعتبارات عمرانی سال 1399 (سه ماهه دوم)

تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1399	عملکرد 1399	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه	کیلومتر	62	39	64
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	197	41	21
خطوط انتقال و آبرسانی	کیلومتر	115	24	21
مخازن وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	27000	0	0
مخازن در دست ساخت	متر مکعب	49000	0	0
حفر چاه	حلقه	44	9	20
تجهیز چاه	حلقه	64	9	14
ایستگاه پمپاژ	باب	28	0	0
تصفیه خانه در دست ساخت	متر مکعب	0	0	0
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	0	0	0

تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه 1399	عملکرد 1399	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه جمع آوری و خط انتقال	کیلومتر	124	17	14
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	5	1	26
ایستگاه پمپاژ	باب	10	0	0
تصفیه خانه در دست ساخت	متر مکعب	20000	0	0
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	1500	0	0